5. Arbejdsgruppemøde: Kystbeskyttelse Nykøbing Sjælland

Dato	16-09-2026
Tilstede	Odsherred Kommune: Jivan Larsen (Projektleder). Else Andersen (Afdelingsleder). Jeanne Bøgedal (Vandløbsteam). Naturstyrelsen: Palle Graubæk. COWI: Peter og Karoline Bryndum Birthe formand fra FNSR Mogens Esmarch repræsentant fra FNSR Peter Nissen repræsentant fra Korvethusene Lasse Harboe Eliasen repræsentant fra Kanalhusene Henning repræsentant fra Husbådene Thomas Marbæk entreprenør v Lindely Bjarke Rosenfeldt entreprenør v Lindely Mikael Schibler entreprenør v Lindely

Dagsorden	• Godkendelse af dagsorden
	• Præsentationsrunde
	• Overblik.
	  • Tidslinje og Proces
	  • Arbejdsgruppens formål
	  • Øster Lyng udskillelse
	• Input til projektet
	  • Udformningen af kommunikationsplan
	  • Kommentarer og konstruktive overvejelser
	• Miljøkonsekvensvurdering (MKV)
	  • Orientering om afgrænsningsnotat
	  • MKV-processen
	• Myndighedsprojektet
	• Principper i partsfordeling
	  • De forskellige principper drøftes
	• Dato for næste møde og indhold.
	• Eventuelt
	
	Bemærkninger:

	• Ekstra punkt inden eventuelt, hvor vi diskuterer indhold og dato for næste gang.
Præsentationsrunde	Præsentation omkring ny udformning af projektet, da der er kommet ny projektleder. Kort præsentationsrunde bordet rundt. Projektet: • Jivan er projektleder • Peter og Karoline fra Cowi er rådgivere
Overblik	Tidslinje og Proces: • Processen indebærer et dispositionsprojekt som er udarbejdet. Det blev sendt til udtalelse hos kystdirektoratet. Kommunalbestyrelsen besluttede at fremme projektet. Miljøkonsekvensvurdering igangsættes samtidig med myndighedsprojektet. Det sendes i høring. Kommunalbestyrelsen træffer endelig afgørelse. Hvis godkendt gennemføres projektet. Forventet afsluttet 2029. • Processen tager længere tid pga. MKV'en. • Det kommer ikke til at gå hurtigere, hvis man deler projektet op i 2. Fordi der er fundet markfirben flere steder, som kræver en MKV-rapport. • Jorddeponi: Hvis vi anlægger et deponi, og kystdirektoratet afviser sagen. Så har kommunen problemer med den ekstra jord. Derfor er det ikke noget vi starter særskilt. • Der kan komme politisk modstand, da brug af jorddeponi ikke er afprøvet i lign. projekter. • Efter myndighedsprojektet er udarbejdet sendes det i høring. Evt. borgermøde. • Herefter skal kommunalbestyrelsen endeligt godkende projektet, men her indgår input og klager fra høringsfasen også. Spørgsmål: "Vil det ikke gøre processen dyrere, ved at man laver forarbejdet til MKV-rapporten først? Svar: Forundersøgelserne skal laves, for at man kan udarbejde et retvisende afgrænsningsnotat. Men bliver projektet afvist af kommunalbestyrelsen, så er det kommunen der står med afgifterne. Arbejdsgruppens formål

	• At sikre inklusion og deltagelse. Indblik i tekniske detaljer, dokumenter, udfordringer. Projektet skabes med deltagelse og inputs fra interessenterne. • At udveksle erfaringer og viden. Dele kapacitet, ekspertise, lokalviden, historik • At skabe opbakning til projektet. Række ud til samfundet, kommunikere, informere, engagere og netværke • På den måde skabes et levedygtigt, bæredygtigt og kvalitetsprojekt. Øster Lyng udskillelse • Der bliver tænkt helhedsorienteret ved udarbejdelserne af projekterne. Men de bliver adskilt og uafhængige af hinanden, da områderne hhv. falder under Kystbeskyttelses- og Vandløbsloven. • Hvis afvandingsprojektet ved sommerhusområdet først skal afklares, så forsinker det kystbeskyttelses projektet.
Input til projektet	Udformning af kommunikationsplan Her blev det diskuteret, hvilken form for kommunikation der skal prioriteres i projektet. • Samme tema med de visuelle svaner. • Løbende kommunikation, for at få opbakning kontinuerligt. • For sommerhusejerne er det vigtigt, at der er et lille referat efter hvert møde. Så har de enkelte selv mulighed for løbende at følge med hvis de vil. Løbende information er vigtigt, så der ikke opstår modstand, og der ikke lige pludseligt er store mængder informationer til et borgermøde. • De økonomiske konsekvenser bliver mærkbare for alle, og det skal udmeldes tidligt. • Via gennemsigtig kommunikation skal vi tydeliggøre den enkeltes bidrag og nytteværdi. • Det handler om at fremme personligt ejerskab og en ansvarskultur, hvor vi hver især tager hånd om egne ansvarsområder i stedet for at placere skyld. • Grafisk layout og nyhedsbrev i punktform der kan distribueres i baglandet. Evt. blot en A4-side.

	Kommentarer og konstruktive overvejelser • For at kunne udarbejde afgrænsningsnotatet, skal kommunen have inputs fra arbejdsgruppen, så der kan tages forbehold (gerne med markering på kortet). Input sendes til projektlederen som samler sammen. • Der er kommet input fra kanalhusene, om at diget skal flyttes lidt mere nord på, da der er lovkrav om at den sidste husbåd skal kunne bakke ud. • Grundtanken med et bredt dige, 15m, er at der ikke kommer mennesker derud. Man skal derfor ikke ud og slå brinker i vækstsæsonen. Træer osv. kan gro uden at det påvirker diget, og dermed er der kun udgifter til vedligeholdelse af pumpen. • Grundejerforeningen FNSR arbejder på tværs, for at rydde grøfterne opstrøms- nedstrøms. Og bruger dertil den samme entreprenør, for at skabe ensartethed. • Der ønskes undersøgt omkring mulighed for en vurdering fra en anden rådgiver, second opinion, omkring muliggørelse af jorddeponi.
Miljøkonsekvensvurdering (MKV).	Orientering om afgrænsningsnotat • Det er vigtigt også at komme med input til MKV, hvis man sidder med bekymringer på områder der ikke bliver belyst. Dette skal reducere muligheder for at det bliver påklaget i høringsprocessen. • Input sendes hurtigst muligt til projektlederen. • Projektleder har sendt afgræsningsnotatet til COWI som giver inputs hvorefter det sendes til arbejdsgruppen for inputs. MKV-processen • COWI har afsluttet feltundersøgelser. • Når inputs fra COWI og arbejdsgruppen er samlet, bliver afgrænsningsnotatet konsolideret og sendt i høring. Derefter starter MKV'en som sendes i offentlig høring i foråret.
Principper i partsfordeling	• Vi har fokus på, hvem der har den primære nytte af projektet. Den sekundære nytte kan inkludere: El-selskaber, forsyningen, osv.

	• Bidragsfordelingen bliver afgjort af kommunalbestyrelsen, men arbejdsgruppen fremføre forslag. • Mere på næste møde.
Eventuelt	
Beslutninger	• Input til Afgrænsningsnotatet skal indenfor 14 dage sendes til projektlederen. • Input og overvejelser til Miljø Konsekvens Vurderingens rapporten (MKV), skal hurtigst muligt sendes til projektlederen. • Afgrænsningsnotatet og referatet fra mødet ønskes fremsendt samtidigt.
Næste møde	• Projektleder kommer med 2 datoer i November, og laver en afstemning, fx på Doodle. • Mødet ønskes i samme tidsrum; kl.16-18. • Næste gang drøftes bidragsfordeling.